

ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.002,41	100,00% 3.002,41			
2	ESTRUTURA	100,00% 16.857,84	70,00% 11.800,49	30,00% 5.057,35		
3	PAREDES	100,00% 41.510,92		100,00% 41.510,92		
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 34.458,22			50,00% 17.229,11	50,00% 17.229,11
5	COBERTURA	100,00% 389.929,66		50,00% 194.964,83	50,00% 194.964,83	
6	ESQUADRIAS	100,00% 53.644,86				100,00% 53.644,86
7	ACABAMENTOS	100,00% 6.774,50				100,00% 6.774,50
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 57.514,24	25,00% 14.378,56	25,00% 14.378,56	25,00% 14.378,56	25,00% 14.378,56
Porcentagem			4,83%	42,39%	37,53%	15,24%
Custo			29.181,46	255.911,66	226.572,50	92.027,03
Porcentagem Acumulado			4,83%	47,22%	84,76%	100,0%
Custo Acumulado			29.181,45	285.093,12	511.665,62	603.692,65